

প্রকল্পের নাম: জরা-জীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (ঢাকা জোন)।

প্রকল্পের নাম	:	জরা-জীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (ঢাকা জোন)।				
প্রকল্প পরিচালকের তথ্যাদি	:	নাম: মোঃ সবুজ উদ্দিন খান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, ঢাকা।				
প্রকল্পের অবস্থান	:	বিভাগ: ঢাকা। জেলা-ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ।				
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটি প্রধান উদ্দেশ্য হল জরা-জীর্ণ, অপ্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিদ্যমান বেইলী সেতু এবং আরসিসি সেতু প্রতিস্থাপন করে ৩৮১১.০৫৬ মিটার পিসি গার্ডার/আরসিসি গার্ডার সেতু এবং ৩৯.০০ মিটার আরসিসি স্লাব সেতু নির্মাণ এর মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন নিরাপদ, আরামদায়ক, সময় এবং ব্যয় সাশ্রয়ী সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।				
বাস্তবায়নকারী দপ্তর সমূহ	:	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর				
প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ	:	ক) সড়কের দৈর্ঘ্য খ) সেতু গ) ফ্লাইওভার ঘ) রেলওয়ে ওভারপাস ঙ) স্টীল ফুটওভার ব্রীজ চ) বক্স কালভার্ট				
	:	২০.৪০ কিলোমিটার। পি.সি গার্ডার সেতু (৬৪)টি = ৩৩৪৪.৬৫১ মিটার আর.সি.সি গার্ডার সেতু (১৪)টি = ৪৬৬.৪০৫ মিটার আর.সি.সি স্লাব সেতু (৩টি) = ৩৯.০০ মিটার মোট = ৩৮৫০.০৫৬ মিটার				
প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ	:	অনুমোদিত	সম্ভাব্য			
	:	০১ জানুয়ারি, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২২	-			
ভূমি অধিগ্রহণ	:	১০.০২ হেক্টর	-			
প্রকল্প অনুমোদনের পর্যায় অনুমোদিত	:	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়নকাল		
	:		মোট	জিওবি	পিএ	
	:	মূল	১১৯০৭৮.০৮	১১৯০৭৮.০৮	-	০১/০১/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২২
	:	প্রথম সংশোধনী	-	-	-	
	:	২য় সংশোধনী	-	-	-	
	:	৩য় সংশোধনী	-	-	-	
	:	অন্যান্য	-	-	-	

R



অর্থের উৎসসমূহ	:	জিওবি					
বছরভিত্তিক আর্থিক তথ্যাদি	:	বছর	ডিপিপি অনুযায়ী ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	এডিপি/আরডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
		২০১৯-২০২০	৩৬০৫৬.৯৩	২০০০.০০	২০০০.০০		
		২০২০-২০২১	৫২২২৩.৮২	২০০০০.০০	১৯৮০.০০		
		২০২১-২০২২	৩০৭৯৭.৩৩	-	-		
		মোট	১১৯০৭৮.০৮	২২০০০.০০	৩৯৮০.০০		
বর্তমান অগ্রগতি (০১ জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ইং পর্যন্ত)	:	প্রধান অংগ সমূহ	পরিমাণ ও একক	অগ্রগতি (%)	আর্থিক (%)		
		ক) সড়কের দৈর্ঘ্য	২০.৪০ কিঃ মিঃ	৭.৫০%	৩.৩৪%		
		খ) সেতু					
		(১) পিসি গার্ডার সেতু (৬৪)টি	৩৩৪৪.৬৫১ মিঃ				
		(২) আরসিসি গার্ডার সেতু (১৪)টি	৪৬৬.৪০৫ মিঃ				
		(৩) আরসিসি স্লাব সেতু (৩)টি	৩৯.০০ মিঃ				
		গ) ফ্লাইওভার	-	-	-		
	ঘ) রেলওয়ে	-	-	-			
	ঙ) স্টীল	-	-	-			
	চ) বক্স কালভার্ট	-	-	-			
নির্মাণ প্যাকেজসমূহ :	:	(নকশাটোকা)					
প্যাকেজ নং		ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা ও পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
WP-১		ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন কেরানীগঞ্জ (কোনাখোলা)-খোলামাড়া-হযরতপুর-হেমায়েতপুর সড়ক জেড-৮০০২ এর ৯ম কিঃ মিঃ (ভাওয়াল স্কুল) ও ১৫ তম কিঃ মিঃ (হযরতপুর এর ২২৬.৭৪ মি (২টি) পিসি গার্ডার সেতু	মিঃ	২২৬.৭৪	OTM	৪৯৩৮.৩৮	
WP-২		ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন তুরাগ-রুহিতপুর-ভাউরভিটি সড়ক (জেড-৫০৬৯) এর ১ম কিঃ মিঃ এ চেইং ০+০৬১ (তুরাগ) এবং চেইং ০+৪৭০ (মুগরাকান্দা-১) এ ১৩৮.৩১৬ মিঃ (২টি) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১৩৮.৩১৬	OTM	৩৪৩৫.৮৩	

WP-৩	ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন তুরাগ-রুহিতপুর-ভাউরভিটি সড়ক (জেড-৫০৬৯) এর ১ম কিঃ মিঃ (মুগরাকান্দা-২), ৪র্থ কিঃ মিঃ (আউয়াল মার্কেট) ও ৬ষ্ঠ কিঃ মিঃ (বটতলী বাজার) এ ১২৯.৭৫৫ মিঃ (৩টি) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১২৯.৭৫৫	OTM	৩২৮৪.৮৩	
WP-৪	ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন আব্দুল্লাপুর-তেরমুখ-উলুখোলা সড়ক এর ৭ম কিঃ মিঃ (তেরমুখ) এ ৭৯.০৩ মিঃ (১টি) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৭৯.০৩	OTM	১৬৯৫.২১	
WP-৫	ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন বহিলা (৩য় বুড়িগঙ্গা) ব্রীজ এপ্রোচ (ঘাটেরচর আটি বাজার লিংক) সড়ক এর ৪র্থ কিঃ মিঃ (আটি বাজার) এ ৬২.৪৪৪ মিঃ (১টি) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৬২.৪৪৪	OTM	১৮২২.১৮	
WP-৬	গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন মাওনা-শ্রীপুর-গোসিংগা-কাপাসিয়া-আড়াল-সনমানিয়া-হারিদিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৩১৩) এর ৪২ তম কিঃ মিঃ (হারিদিয়া) এ ৯৭.৩৪২ মিঃ (১টি) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৯৭.৩৪২	OTM	২০৯৩.৫১	
WP-৭	গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন গফরগাঁও-বরমী-মাওনা আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৩১৪) এর ৩২ তম কিঃ মিঃ (বরমী) এ ৯৭.৩৪২ মিঃ (১টি) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৯৭.৩৪২	OTM	১৯৭৮.৩৮	
WP-৮	গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন মাষ্টারবাড়ী-মির্জাপুর-পিরোজআলী-নুহাশপল্লী-মাওনা সড়ক (জেড-৩০২৪) এর ৮ম কিঃ মিঃ (লবনদহ) ৬৬.০০ মিঃ (১টি) আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৬৬.০০	OTM	২৩৭৭.৯৫	
WP-৯	গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন মাওনা-ফুলবাড়িয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-নবীনগর (ডুলিভিটা) আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৩১৫) এর ৩১তম কিঃ মিঃ (চাপাইর) এ ১৮২.০০ মিঃ (১টি) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১৮২.০০	OTM	৪৭৪০.৩৩	
WP-১০	গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন কাপাসিয়া-পাবুর-ফুলদি-কালিগঞ্জ সড়ক (জেড-৩০২৫) এর ২১ তম ও ২৪ তম কিঃ মিঃ চেইং ২০+৫০০, ২৩+৪০০ ও ২৩+৯০০) এ ৫৩.৩১৬ মিঃ (১টি) আরসিসি গার্ডার সেতু ও ২৪.০০ মিঃ (২টি) আরসিসি স্লাব সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৭৭.৩১৬	OTM	১৮৫৪.৬২	

WP-১১	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন বানিয়াজুরী-ঝিটকা-হরিরামপুর জেলা সড়ক (জেড-৫০৬৪) এর ৫ম কিঃ মিঃ এ ৩৭.৯২ মিঃ (বারইল), ৮ম কিঃ মিঃ এ ৩৭.৯২ মিঃ (সরুপাই), ১০ কিঃ মিঃ এ ৩১.৮৩ মিঃ (বাঠইমুড়ী-১) ও ১০ম কিঃ মিঃ এ ২৫.১১ মিঃ (বাঠইমুড়ী-২) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১৩২.৭৭৮	OTM	৩৪২৯.৭২
WP-১২	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন বানিয়াজুরী-ঝিটকা-হরিরামপুর জেলা সড়ক (জেড-৫০৬৪) এর ১৩তম কিঃ মিঃ এ ৩৪.৮৮ মিঃ (রাজার কলতা-১), ১৩তম কিঃ মিঃ এ ৩৭.৯২ মিঃ (রাজার কলতা-২) ও ১৪তম কিঃ মিঃ এ ৪০.৯৭ মিঃ (কৌড়ি)পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১১৩.৭৭৪	OTM	২৮৯২.০৪
WP-১৩	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন বানিয়াজুরী-ঝিটকা-হরিরামপুর জেলা সড়ক (জেড-৫০৬৪) এর ১৬তম কিঃ মিঃ এ ৩১.৮৩ মিঃ (গোয়ালবাগ) ও ২১তম কিঃ মিঃ এ ৬৩.০৫ মিঃ (দিয়াবাড়ী) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৯৪.৮৭৯	OTM	২৬৮১.৮৫
WP-১৪	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন বানিয়াজুরী-ঝিটকা-হরিরামপুর জেলা সড়ক (জেড-৫০৬৪) এর ১৮তম কিঃ মিঃ এ ১৫.০০ মিঃ (নিলাশরী) স্লাব সেতু এবং শিবালয়-নয়ারকান্দি-বাল্লা-হরিরামপুর জেলা সড়ক (জেড-৫০৬৬) এর ১৪ তম কিঃ মিঃ এ ৫৪.০০ মিঃ (ঝিটকা) আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৬৯.০০	OTM	২৪১৯.৫৫
WP-১৫	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন বানিয়াজুরী-ঝিটকা-হরিরামপুর জেলা সড়ক (জেড-৫০৬৪) এর ২৪ তম কিঃ মিঃ এ ১০৬.০০ মিঃ (লেখড়াগঞ্জ) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১০৬.০০	OTM	২১৬৭.৮৬
WP-১৬	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন গোলড়া-সাঁটুরিয়া জেলা সড়ক জেড-৫০৬৩) এর ৭ম কিঃ মিঃ এ ৩১.৮২৮ মিঃ (ফুকুরহাটি) পিসি গার্ডার সেতু এবং আরিচা (বরঙ্গাইল)-ঘিওর-দৌলতপুর-টাংগাইল আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৫০৬) এর ১৪তম কিঃ মিঃ এ ২২.৬৮ মিঃ (মান্দারতা) আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৫৪.৫০৮	OTM	১৪৫১.৮৮

WP-১৭	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ভুলতা-আড়াইহাজার-নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-২০৩) এর ১১তম কিঃ মিঃ এ ৩৭.৯২ মিঃ পিসি গার্ডার (আড়াইহাজার) সেতু এবং মোগড়াপাড়া-আনন্দবাজার সড়ক জেড-১০৮৯) এর ৭ম কিঃ মিঃ এ ২৪.৪০ মিঃ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৬২.৩২০	OTM	১৮১৮.৫৬	
WP-১৮	নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ভুলতা-আড়াইহাজার-নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-২০৩) এর ১৬ তম কিঃ মিঃ এ ১৪৯.৮৬৫ মিঃ পিসি গার্ডার (রামচন্দ্রী) সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১৪৯.৮৬৫	OTM	২৮৭১.২৫	
WP-১৯	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন পদ্মা বাইপাস (অন্টারনেটিভ জেডকেডি সড়ক) জেলা সড়ক (জেড-৮২০৫) এর ১১তম কিঃ মিঃ এ ৩৭.৯২ মিঃ (আল আমীন বাজার) ও ১২তম কিঃ মিঃ এ ৪৪.০২ (ডাইয়ারকুম) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৮১.৯৪০	OTM	২০৫৪.৪৪	
WP-২০	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন কেরানীগঞ্জ (সৈয়দপুর)-হাসাড়া-বিরতারা-কাজলপুর-নাগেরহাট জেলা সড়ক (জেড৮২০৩) এর ১০ম কিঃ মিঃ এ ২৫.৭৪ মিঃ (বুচিৎ), ১১ তম কিঃ মিঃ চেইং ১০+৫১৫) এ ৩৭.৯২ মিঃ (দয়াহাটা মজিদপুর) ও ১১ তম কিঃ মিঃ চেইং ১০+৯৫৫) এ ৩১.৮২৮ মিঃ (বিরতারা) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৯৫.৪৮৮	OTM	২৭১৫.২৮	
WP-২১	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন কেরানীগঞ্জ (সৈয়দপুর)-হাসাড়া-বিরতারা-কাজলপুর-নাগেরহাট জেলা সড়ক (জেড৮২০৩) এর ১২ তম কিঃ মিঃ এ ১৯.৬৪ মিঃ (তিনগাঁও) ও ১৩তম কিঃ মিঃ এ ৩৭.৯২ মিঃ (বেলতলী) আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৫৭.৫৬০	OTM	১৬৮৯.৯৬	
WP-২২	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন হাসাড়া-আলমপুর-শিবরামপুর-খারসুর জেলা সড়ক (জেড-৮০০৩) এর ১ম কিঃ মিঃ এ ৫০.৮৭৫ মিঃ (হাসাড়া), ৩য় কিঃ মিঃ এ ২৫.০০ মিঃ (ঋষিবাড়ী), ৬ষ্ঠ কিঃ মিঃ (চেইং ৫+৩০০) এ ২৫.৭৪ মিঃ (আলমপুর-১) ও ৬ষ্ঠ কিঃ মিঃ (চেইং ৫+৪০০) এ ১৯.৩৩ মিঃ (আলমপুর-২) পিসি/আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১২০.৯৪৫	OTM	৩৪৩৪.৯২	

WP-২৩	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন হাসাড়া-আলমপুর-শিবরামপুর-খারসুর জেলা সড়ক জেড-৮০০৩ এর ৯ম কিঃ মিঃ এ ৩৮.৬৭৫ মিঃ (বাঁড়খালী), ১১ তম কিঃ মিঃ চেইং ১০+৩০০) এ ৫০.৮৭৫ মিঃ (শিবরামপুর) ও ১১ তম কিঃ মিঃ চেইং (১০+৬০০) এ ২৫.৭৪ মিঃ (খারসুর) পিসি/আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১১৫.২৯০	OTM	২৯৬৫.০৭	
WP-২৪	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন মেঘুলা-জালালপুর-গোবিন্দপুর-টিকরপুর জেলা সড়ক (জেড-৮২০৪) এর ৬ষ্ঠ কিঃ মিঃ চেইং (৫+৪০০) এ ২৫.০০ মিঃ (সোনাতলা-১), ৬ষ্ঠ কিঃ মিঃ চেইং (৫+৭৫০) এ ২৫.০০ মিঃ (সোনাতলা-২), ৯ম কিঃ মিঃ এ ২৬.০০ মিঃ (মুসলিমহাটি-২) ও ১২ তম কিঃ মিঃ এ ৩৮.০০ মিঃ (গোবিন্দপুর) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১১৪.০০০	OTM	৩৩৪৭.১৩	
WP-২৫	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন তুরাগ-রুহিতপুর-ভাউরভিটি জেলা সড়ক (জেড-৫০৬৯) এর ২০তম কিঃ মিঃ এ ৩২.০০ মিঃ (গোয়ালখালী) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৩২.০০০	OTM	৮৯৪.৭৭	
WP-২৬	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ফতুল্লা-মুন্সীগঞ্জ-লৌহজং-মাওয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৮১২) এর ১৫তম কিঃ মিঃ এ ২৮.৭৬ মিঃ (সুবাষপুর), ১৬ তম কিঃ মিঃ এ ২২.৬৮ মিঃ (বালিয়াডাঙ্গা), ১৭ তম কিঃ মিঃ এ ২২.৬৮ মিঃ (আটপাড়া) ও ১৮ তম কিঃ মিঃ এ ২২.৬৮ মিঃ (বড়লিয়া) আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৯৬.৮০০	OTM	২৭১৫.২৫	
WP-২৭	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ফতুল্লা-মুন্সীগঞ্জ-লৌহজং-মাওয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৮১২) এর ২৩ তম কিঃ মিঃ এ ৪০.০০ মিঃ (বলয়), ২৭ তম কিঃ মিঃ এ ৮২.৯৮ মিঃ (পশ্চিম বালিগাঁও) ও ২৮ তম কিঃ মিঃ এ ৩৭.৯২ মিঃ (খেদেরপাড়া) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১৬০.৯০০	OTM	৩৪৩৬.৩৭	
WP-২৮	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ফতুল্লা-মুন্সীগঞ্জ-লৌহজং-মাওয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৮১২) এর ২৯ তম কিঃ মিঃ এ ৭৫.০০ মিঃ (জোড়পুল বাজার), ৩১ তম কিঃ মিঃ এ ৭৬.০১ মিঃ (ঘোলতলী) ও ৩২ তম কিঃ মিঃ এ ৬৩.০৫ মিঃ (কলকাতা ভোগদিয়া) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	২১৪.০৬০	OTM	৪১৭২.৩৫	

WP-২৯	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন রিকাবীবাজার-রামপাল-দিঘিরপাড়-বাংলাবাজার-মুন্সীগঞ্জ সদর-মুন্সীরপুর জেলা সড়ক জেড-৮১২১) এর ৯ম কিঃ মিঃ এ ২২.৬৮ মিঃ (পশ্চিম কাকলদী), ১৭ তম কিঃ মিঃ এ ৪২.৬৮ (পুরাবাজার), ২৩ তম কিঃ মিঃ এ ৩৬.৬৮ মিঃ (রায়পুরা) ও ২৪ তম কিঃ মিঃ এ ৬২.৫০ মিঃ (সফুরাকান্দি) পিসি/আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১৬৪.৫৪০	OTM	৩৮৭৩.১৫
WP-৩০	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন রিকাবীবাজার-রামপাল-দিঘিরপাড়-বাংলাবাজার-মুন্সীগঞ্জ সদর-মুন্সীরপুর জেলা সড়ক জেড-৮১২১) এর ২৮ তম কিঃ মিঃ এ ২৫.০০ মিঃ (চরডুমুরিয়া), ৩২ তম কিঃ মিঃ এ ৩৬.৬৮ মিঃ (আমতলী), ৩৩ তম কিঃ মিঃ এ ৩১.৮২৮ মিঃ (ভিটি হোগলাকান্দি) ও ৩৫ তম কিঃ মিঃ এ ২৫.৭৪ মিঃ (বাইদ্যাবাড়ী) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১১৯.২৪৮	OTM	৩৬৯৩.৪২
WP-৩১	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন রিকাবীবাজার-রামপাল-দিঘিরপাড়-বাংলাবাজার-মুন্সীগঞ্জ সদর-মুন্সীরপুর জেলা সড়ক জেড-৮১২১) এর ২৯ তম কিঃ মিঃ (চেইং ২৮+০৭১) এ ৯৮.০০ মিঃ (চরডুমুরিয়া প্রাইমারী স্কুল) ও ২৯ তম কিঃ মিঃ চেইং ২৮+৭২৮) এ ৩৬.৬৮ মিঃ (কদমতলী) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১৩৪.৬৮০	OTM	৩৩২৩.১৯
WP-৩২	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন রিকাবীবাজার-রামপাল-দিঘিরপাড়-বাংলাবাজার-মুন্সীগঞ্জ সদর-মুন্সীরপুর জেলা সড়ক জেড-৮১২১) এর ৩৫ তম কিঃ মিঃ ৫০.১২ মিঃ (বাইদ্যাবাড়ী) ও ৩৬ তম কিঃ মিঃ এ ৩১.৮২৮ মিঃ (পাঁচঘড়িয়াকান্দি) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৮১.৯৪৮	OTM	২০৬৫.৮১
WP-৩৩	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন মুন্সীগঞ্জ (হাতিমারা)-কুন্দেরবাজার-শ্রীনগর (ছনবাড়ী) জেলা সড়ক (জেড-৮০০৪) এর ২য় কিঃ মিঃ এ ২৫.৭৪ মিঃ (পাইকপাড়া) ও ১১ তম কিঃ মিঃ এ ৩৬.০০ মিঃ (ইছাপুরা-১) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৬১.৭৪০	OTM	১৭০২.৮৫
WP-৩৪	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন মুন্সীগঞ্জ (হাতিমারা)-কুন্দেরবাজার-শ্রীনগর (ছনবাড়ী) জেলা সড়ক (জেড-৮০০৪) এর ৬ষ্ঠ কিঃ মিঃ এ ১২০.০০ মিঃ (কুন্দেরবাজার) ও ৬ষ্ঠ কিঃ মিঃ এ ২৫.০০ মিঃ (বারুয়ারপাড়) পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	১৪৫.০০০	OTM	৫০৪০.৫৪

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা ও পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
WP-৩৫	মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন মুন্সীগঞ্জ (হাতিমারা)-কুন্দেরবাজার-শ্রীনগর (ছনবাড়ী) জেলা সড়ক (জেড-৮০০৪) এর ১২ তম কিঃ মিঃ চেইং ১১+২৭০ এ ৩১.৮২৮ মিঃ (ইছাপুরা-২), ১২ তম কিঃ মিঃ চেইং (১১+৯২৭) এ ২৫.০০ মিঃ (কুমুমপুর) ও ১৬ তম কিঃ মিঃ এ ২২.৬৮ মিঃ (সিংপাড়া বাজার) পিসি/আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণসহ আনুসাংগিক কাজ।	মিঃ	৭৯.৫০৮	OTM	২৪২০.৮৬	
WP-৩৬	পরিদর্শন বাংলা নির্মাণ (মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগে)	থোক	থোক	OTM	১০০.০০	

(মোঃ সবুজ উদ্দিন খান)

পরিচিতি নং-০০৫০৩২

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
ঢাকা জোন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।

২০/০১/২০১২